

إسم مقاول الباطن :- مبارك زاب خان - 0593288769

رقم المستخلص : (2)

التاريخ : 01 / 16 / 2021 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

الأعمال :- أعمال الإنترلوك

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجماليه	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة				
									أعمال بلاط انترلوك بالموقع العام	6
	4,752.00	90.00%	5,280	440	290	150	12	م2	المدرسة الابتدائي	
	4,752.00								الإجمالي	

مدير الإدارة الفنية


م/ فكري حامد

مدير المشروع

م/ محمد أسامة

يعتمد مدير الشركة :-
م/ صالح عبد العزيز الخنين

16/01/2021

أعمال بلاط الإنترلوك							البند	رقم									
ملاحظات	الكميات		مقاسات														
	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة		بيان الأعمال								
المدرسة الابتدائي																	
		460.00		20	23	1	م2	AREA 1									
	3.2			0.8	1	4	م2	خصم فتحات الغرف									
	4.16			1.6	2.6	1	م2										
	6.25			2.5	2.5	1	م2										
	2.52			1.4	1.8	1	م2										
	2.24			1.4	1.6	1	م2										
																	
	18.37	460.00						الإجمالي									
441.63	إجمالي بلاط الإنترلوك للمدرسة الابتدائي																

۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰